

Результати планового аудиту діяльності Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг'єрі міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128 у Голосіївському районі м. Києва протягом 2023 – 2025 років.

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по вищевказаному об'єкту будівництва, що призвело до **втрат фінансових ресурсів** на суму **22 665,886 тис. грн** або **34,93 %** від загальної вартості перевірених робіт та **неефективно використано коштів – 254,808 тис. грн** або **0,39 %**.

По-перше: внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА – *завищених вартостей виконаних робіт із розроблення проектно-кошторисної документації*, відображених в актах здачі-приймання виконаних робіт за грудень 2023 року – червень 2024 року, що виконувались відповідно до договору від 16.11.2023 № 272, завдано втрат бюджету м. Києва на суму **25,428 тис. грн**, або **0,55 %**.

Під час проведення аудиту виявлені порушення усунуто в повному обсязі на суму **25,428 тис. грн**, шляхом перерахування Замовником – УО Голосіївської РДА – коштів до бюджету міста Києва.

По-друге: внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА – *завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт і витрат*, відображених в актах форми № КБ-2в за грудень 2024 року – листопад 2025 року, за укладеними договорами від 16.09.2024 № 36-Д та від 26.09.2025 № 56-Д, завдано втрат бюджету м. Києва на суму **22 022,370 тис. грн**, або **37,72 %**, із яких: **21 668,925 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **346,424 тис. грн** – не виконані роботи, але зазначені в актах форми № КБ-2в, **7,021 тис. грн** – завищення середньомісячної тривалості робочого часу.

Під час проведення аудиту Замовником – УО Голосіївської РДА – частково усунуто порушення, що **призвели до втрат**, на суму **15 564,177 тис. грн**, шляхом надання додаткових документів та проведення коригувань актів виконаних робіт.

Сума не усунутих порушень становить в сумі **6 458,193 тис. грн**.

По-третє: внаслідок встановлених завищень обсягів виконаних будівельних робіт та витрат на об'єкті будівництва, відображених в актах форми № КБ-2в на суму **22 022,370 тис. грн**, Замовником – УО Голосіївської РДА **зайво сплачено кошти на здійснення технічного нагляду – 213,908 тис. грн** або **28,73 %**, за укладеними договорами від 20.08.2024 № 36-Т та від 08.10.2025 № 56-Т, що як наслідок, призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.

Під час проведення аудиту виявлені порушення усунуто в повному обсязі на суму **213,908 тис. грн**, шляхом надання Замовником – УО Голосіївської РДА додаткових документів та проведення коригувань актів виконаних робіт.

По-четверте: внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА – за укладеними договорами від 14.08.2024 № 36-К та від 08.10.2025 № 56-К, *завищених вартостей виконаних робіт з надання інженерно-консультаційних послуг для здійснення будівельних робіт*, відображених в актах приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2024 року – листопад 2025 року, на суму **404,180 тис. грн** або **36,52 %** від вартості перевірених робіт, завдано втрат бюджету м. Києва на відповідну суму.

Під час проведення аудиту Замовником – УО Голосіївської РДА – порушення, що призвели до втрат, **усунуто частково** на суму **298,993 тис. грн** шляхом надання додаткових документів та проведення коригувань актів виконаних робіт.

Сума неусунутих порушень – **105,187 тис. грн.**

По-п'яте: внаслідок неналежного проведення Замовником – УО Голосіївської РДА аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів по об'єкту будівництва, **неефективно використано кошти** на суму **254,808 тис. грн** або **0,43 %** (в. т. ч. завищення вартості будівельних матеріалів – **251,042 тис. грн** або **0,43 %**, витрати на здійснення технічного нагляду – **3,766 тис. грн** або **0,5 %**).

Під час проведення аудиту Замовником – УО Голосіївської РДА – **неефективне використання коштів усунуто в повному обсязі** на суму **254,808 тис. грн** шляхом надання додаткових документів та проведення коригувань актів виконаних робіт.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку відповідальних осіб **УО Голосіївської РДА:**

- за діяльність підприємства, як замовника будівельних робіт;
- за належним виконанням договірних зобов'язань підрядними організаціями, як під час виконання будівельних робіт, так і на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи;
- за ефективністю управлінських рішень **УО Голосіївської РДА**, в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації в період укладання договорів підряду.

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

за результатами планового аудиту діяльності Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації (далі – УО Голосіївської РДА) як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг'єрі міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128 у Голосіївському районі м. Києва протягом 2023 – 2025 років

(Аудиторський звіт від 08.06.2026 №070-2-3-04/12)

Станом на 10.07.2026

№ п/п	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Усунення порушень та врахування рекомендацій за результатами проведеного аудиту			Сума неусунутих порушень	Причини не врахування рекомендацій
			Стан врахування	Фінансовий ефект (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)		
1	Внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА – завищених вартостей виконаних робіт із розроблення проєктно-кошторисної документації на об'єкті «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва», зображених в актах здачі-приймання виконаних робіт за грудень 2023 року – червень 2024 року, що виконувались відповідно до договору від 16.11.2023 № 272, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 25,428 тис. грн, або 0,55 %.	Вжити заходів щодо усунення фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 25,428 тис. грн внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА завищених вартостей виконаних робіт із розроблення проєктно-кошторисної документації на об'єкті «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва», що виконувались відповідно до договору від 16.11.2023 № 272, зображених в актах приймання виконаних робіт за грудень 2023 року – червень 2024 року та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Так	25,428			
		В договорах на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації в розділі «Права і обов'язки сторін» передбачати наступні умови: – виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації оформлюється актами здачі-приймання виконаних робіт за формами, наведеними у додатку 9 КНУ «Настанова з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи	Так				

		проектної документації на будівництво», відповідно до якого проводяться взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт (пункт 6.2); – взаєморозрахунки за виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації проводяться виключно в обсязі договірної ціни на основі актів здачі-приймання виконаних робіт за формами, наведеними у додатку 9 КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», відповідно до якого проводяться взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт (пункт 6.2).					
		Розпорядчим документом по УО Голосіївської РДА призначити відповідальних осіб за складанням та підписанням кошторисів до договорів на проектно-вишукувальні роботи та актів приймання виконаних проектних робіт (в частині обсягів і вартості фактичного виконання робіт) та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації.	Ні				УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, про відсутність у штаті управління сертифікованих фахівців, в зв'язку з цим управління залучає відповідних спеціалістів.
2	Внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА – завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт і витрат на об'єкті «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва», відображених в актах форми № КБ-2в за грудень 2024 року – листопад 2025 року, за укладеними договорами від 16.09.2024 № 36-Д та від 26.09.2025 № 56-Д, завдано витрат бюджету м. Києва на суму 22 022,370 тис. грн. або 37,72 %, із яких: 21 668,925 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКНр, 346,424 тис. грн – не виконані роботи, але зазначені в актах форми № КБ-2в, 7,021 тис. грн – завищення	Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 22 022,370 тис. грн на об'єкті «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва», внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт та витрат, відображених в актах форми № КБ-2в за грудень 2024 року – листопад 2025 року, за укладеними договорами від 16.09.2024 № 36-Д та від 26.09.2025 № 56-Д та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації. Розпорядчим документом по УО Голосіївської РДА призначити відповідальну особу за проведення контролю за складанням та підписанням кошторисів до договорів на проектно-вишукувальні роботи та актів приймання виконаних проектних робіт (в частині обсягів і вартості	Частково	15 564,177		6 458,193	УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, що розпочато претензійно-позовну роботу та спрямовано до Господарського суду позовну заяву щодо примусового стягнення коштів
		Розпорядчим документом по УО Голосіївської РДА призначити відповідальну особу за проведення контролю за складанням та підписанням кошторисів до договорів на проектно-вишукувальні роботи та актів приймання виконаних проектних робіт (в частині обсягів і вартості	Ні				УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, про відсутність у штаті управління сертифікованого фахівця відповідного напрямку,

	середньомісячної тривалості робочого часу.	фактичного виконання робіт) і відповідальну особу за проведення контролю за фактичними обсягами виконаних будівельних робіт на відповідність дефектним актам, локальним кошторисам, актам виконаних робіт ф. №КБ-2в умовам договорів на предмет виконання всіх передбачених видів будівельних робіт та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.					функцію проведення контролю відповідно до рекомендації виконує інженер-консультант на стадії передпроектних робіт. В свою чергу забезпечення здійснення контролю за обсягами та якістю робіт здійснюється шляхом залучення сертифікованих спеціалістів з технічного нагляду відповідної категорії, які володіють спеціальними знаннями, вміннями, навичками та досвідом такої роботи
		Вжити заходів щодо посилення контролю відповідальних осіб під час складання та підписання кошторисів до договорів на проектно-вишукувальні роботи та актів приймання виконаних проектних робіт (в частині обсягів і вартості фактичного виконання робіт), складання та підписання актів форми № КБ-2в (в частині обсягів фактичного виконання будівельних робіт), та за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду, шляхом підвищення кваліфікації відповідальних осіб та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Ні				УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, про відсутність у штаті управління сертифікованих фахівців, в зв'язку з цим управління залучає відповідних спеціалістів. Управлінням освіти проведено відповідну роботу з відповідальними представниками надання інжинірингових послуг. Під час робочих нарад та службових обговорень доведено вимоги чинного законодавства, рекомендації аудиту та необхідність забезпечення посиленого контролю за перевіркою обсягів, вартості виконаних робіт і кошторисної документації з метою недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності Рекомендація стосується тільки штатних працівників.
		Розглянути питання щодо проведення службового розслідування стосовно допущених порушень та недоліків, виявлених за результатами внутрішнього аудиту та у разі встановлення винних осіб вжити заходів щодо притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Ні				УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, що Управління освіти не погоджується з окремими позиціями у висновку аудиту, питання проведення службового розслідування являється передчасним, а остаточне вирішення питання щодо наявності або відсутності порушень та їх правових наслідків буде здійснюватися з урахуванням результатів судового

							розгляду за фактом набрання законної сили судовим рішенням, яким буде підтверджено обґрунтованість висновку аудиту
		У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення будівельних робіт, розглядати доцільність залучення незалежних експертних організацій, наприклад КП «Київекспертиза», КП «Укрдержбудекспертиза» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Так				
		При укладанні договорів на виконання проєктних, будівельних робіт, послуг з технічного та авторського нагляду, інженерно-консультаційних послуг тощо передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» пункт про безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Так				
		Для підтвердження виконання підрядними організаціями демонтажних, прихованих робіт, монтажу відповідальних будівельних конструкцій тощо, під час укладання договорів на виконання будівельних робіт (договорів підряду), здійснення технічного нагляду, інженерно-консультаційних послуг, послуг служби замовника передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» умови про безумовне надання Замовнику виконавцями робіт/надавачами послуг фото/відео фіксацію даних робіт з прив'язкою до об'єкту (місцевості), в обсягах достатніх для підтвердження виконання таких робіт на об'єкті та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Так				
		Під час укладання договорів на виконання будівельних робіт з підрядними організаціями в розділі «Права і обов'язки сторін» передбачити наступні умови: – підрядник, який у ході будівництва виявив не враховані проєктною документацією та/або договірною	Так				

		ціною обсяги робіт, та необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт, зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника, для вжиття ним заходів передбачених законодавчими актами (ст. 877 ЦКУ); – якщо підрядник не виконав обов'язку щодо повідомлення Замовника про виявлені у ході будівництва не враховані проєктною документацією та/або договірною ціною обсяги робіт, та необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт він позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об'єкта будівництва (ст. 877 ЦКУ).					
		Вжити заходів УО Голосіївської РДА щодо посилення внутрішнього контролю за правильністю складання, перевірки та погодження первинної облікової документації, зокрема довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 і актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, з метою недопущення у подальшому технічних помилок, розбіжностей у вартісних показниках та невідповідностей між взаємопов'язаними документами.	Частково				УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, що проведено додаткове опрацювання порядку перевірки довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та інших взаємопов'язаних документів. Відповідальним працівникам наголошено на необхідності посилення уваги в частині забезпечення відповідності вартісних показників у первинній документації, недопущення технічних помилок та розбіжностей між документами, що є підставою для приймання та оплати виконаних робіт. Проте, не надано копії підтвердних документів
3	Внаслідок встановлених завищень обсягів виконаних будівельних робіт та витрат на об'єкті «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням	Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 213,908 тис. грн , внаслідок зайво сплачених Замовником – УО Голосіївської РДА коштів на здійснення технічного нагляду за укладеними договорами від 20.08.2024 № 36-Т та від 08.10.2025 № 56-Т на об'єкті «Будівництво споруди подвійного	Так	213,908			

	англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва», відображених в актах форми № КБ-2в на суму 22 022,370 тис. грн, Замовником – УО Голосіївської РДА зайво сплачено кошти на здійснення технічного нагляду – 213,908 тис. грн або 28,73 %, за укладеними договорами від 20.08.2024 № 36-Т та від 08.10.2025 № 56-Т, що як наслідок, призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.	призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи I–III ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації. В договорах на здійснення технічного нагляду та надання послуг на утримання служби замовника в розділі «Права і обов'язки сторін» передбачати наступні умови: – виконання робіт та/або надання послуг з технічного нагляду оформлюється актами приймання надання виконаних робіт/послуг за формами, наведеними в додатках 43, 44, 45 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами); – взаєморозрахунки за виконані роботи/надані послуги з технічного нагляду проводяться виключно в обсязі договірної ціни на основі актів приймання надання виконаних робіт/послуг за формами, наведеними в додатках 43, 44, 45 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами) та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації. В договорах на здійснення технічного нагляду та надання послуг на утримання служби замовника передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» умови про заборону прийняття та підтвердження будівельних робіт, які не передбачені основними умовами договору на виконання будівельних робіт та проєктно-кошторисною документацією. У разі виявлення виконання підрядними організаціями робіт не передбачених договорами підряду, повідомляти Замовника про такі випадки для вжиття відповідних заходів передбачених законодавчими актами (ст. 877 ЦКУ, Закон України про публічні закупівлі), якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах Замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об'єкта будівництва та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.					
		Так					
		Так					

4	Внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА – за укладеними договорами від 14.08.2024 № 36-К та від 08.10.2025 № 56-К, завищених вартостей виконаних робіт з надання інженерно-консультаційних послуг для здійснення будівельних робіт на об'єкті «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва», відображених в актах приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2024 року – листопад 2025 року, на суму 404,180 тис. грн або 36,52 % від вартості перевірених робіт, завдано втрат бюджету м. Києва на відповідну суму.	Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 404,180 тис. грн , внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – УО Голосіївської РДА завищених вартостей виконаних робіт з надання інженерно-консультаційних послуг для здійснення будівельних робіт на об'єкті «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва», відображених в актах приймання-передачі виконаних робіт за грудень 2024 року – листопад 2025, за укладеними договорами від 14.08.2024 № 36-К та від 08.10.2025 № 56-К та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Частково	298,993		105,187	УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, що направлено до ТОВ «ІННОВЕЙШН ПРОДЖЕКТ ГРУП» лист від 19.06.2026 №148 з вимогою щодо відшкодування невідшкодованої суми у розмірі 105,187 тис. грн. Управління освіти продовжує вживати заходів, спрямованих на повне виконання рекомендацій аудиту. При цьому питання звернення до суду з вимогами до ТОВ «ІННОВЕЙШН ПРОДЖЕКТ ГРУП» буде вирішено з урахуванням результатів розгляду судового спору щодо основних договорів підряду, оскільки розмір можливих майнових вимог до інженераконсультанта безпосередньо залежить від остаточного підтвердження розміру завищення вартості будівельних робіт в судовому порядку
		Вжити заходів щодо посилення контролю з боку відповідальних осіб під час складання та підписання актів приймання наданих інженерно-консультаційних послуг у частині перевірки відповідності відомостей, зазначених в актах виконаних робіт, обсягам та змісту фактично виконаних робіт.	Частково				УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, що проведено робочу нараду, під час якої розглянуто зауваження, викладені в аудиторському звіті та наголошено на необхідності забезпечення належної перевірки відповідності відомостей, зазначених в актах приймання наданих інженерно-консультаційних послуг фактичним обсягам та змісту виконаних робіт, передбачених умовами договорів. Проте, не надано копії підтвердних документів
		Розпорядчим документом по УО Голосіївської РДА призначити відповідальну особу за здійснення контролю фактичних обсягів виконаних робіт з надання інженерно-консультаційних послуг на відповідність умовам договору, зокрема щодо виконання всіх передбачених договором видів робіт.	Ні				УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, про відсутність у штаті управління сертифікованих фахівців, в зв'язку з цим управління залучає відповідних спеціалістів

		При укладанні договорів на інженерно-консультаційні послуги під час виконання будівельних робіт, для підтвердження договірної ціни в договорах на послуги інженера-консультанта, в залежності від стадії реалізації інвестиційно-будівельного проєкту, впровадити, одним з додатків до договору, перелік послуг з визначенням етапів, на яких залучено інженера-консультанта та процентними показниками вартості по кожному етапу окремо	Так				
5	Внаслідок неналежного проведення Замовником – УО Голосіївської РДА аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів на об'єкті «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи I–III ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг'єрі у місті Києві на земельній ділянці за адресою: вул. Велика Васильківська, 128, у Голосіївському районі м. Києва», неефективно використано кошти на суму 254,808 тис. грн або 0,43 % (в. т. ч. завищення вартості будівельних матеріалів – 251,042 тис. грн або 0,43 % , витрати на здійснення технічного нагляду – 3,766 тис. грн або 0,5 %).	Розпорядчим документом по УО Голосіївської РДА призначити особу відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Ні		254,808		УО Голосіївської РДА листом від 08.07.2026 №100/04-1051 поінформовано, про відсутність у штаті управління сертифікованих фахівців, в зв'язку з цим управління залучає відповідних спеціалістів